

INFORME DE AVANCE DE OBRA

MAYO 2025

Torre 7


Se realizó el hormigonado del 4to piso SECTOR B que consta de 88m³ de hormigón, una jornada que duró todo el día.

Por otro lado, se avanza con el armado de encofrados en losas en terraza SECTOR A.

Comenzamos con las tareas en el subsuelo con la construcción de los drenes que estarán bajo piso y pozos de bombeo además de las paredes de cierre de la misma. También se realizó la iluminación que quedará definitiva para el edificio del espacio de cocheras, ya que es un sector donde no llega la luz natural suficiente para trabajar.

Como resumen podemos decir que la **estructura de hormigón** armado del edificio se encuentra ejecutada en un **85%**.






Además, queríamos informar que diariamente se realiza limpieza de obra para evitar que queden elementos peligrosos que pueden producir accidentes. Por otro lado, se realizan limpiezas periódicas en baños, comedor y obradores y service de palita mini cargadora.



Vista. LOSA SECTOR B – 4to PISO. Limpieza antes de Hormigonar.






El equipo de trabajo de obra cuenta con 26 personas incluyendo el pañolero y el capataz Miguel Ángel Ferreyra. Se realizó compra de hormigón H21 a la empresa TOSCA SUR, con respecto a otros materiales como madera y hierro **compramos según la demanda que tengamos en obra. Es un momento clave de la obra para poder avanzar con varios frentes de trabajo, es imprescindible la inversión de dinero para acopio de materiales y adelantar en tiempo de construcción.**



Tareas en Subuselo – TORRE 7





El Licenciado en Seguridad e Higiene Andres Serra se desvinculó del servicio por motivos personales desde el mes de Junio. En su lugar lo remplazará el Lic. Diego Lucero quien ya realizó su presentación y capacitación frente a todo el personal de obra.

